

平成30年度 処分場施設の維持管理記録(月次)

【各施設毎に異常の有無、機能性を毎日点検し月次集約】

| 点検実施月 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------|----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|---|---|--|--|---------------------------|---------------------------|----|----|----|
| 区分 | 細別 | 月次集約日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月2日 | 8月2日 | 9月3日 | 10月1日 | 11月2日 | 12月1日 | | | |
| 管理棟 | 気象観測装置 | 異常警報 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | 門扉・フェンス | 破損 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | トラックスケール | 異常値 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| 埋立地 | 搬入道路 | 冠水・陥没 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | 洗車設備 | コンクリートの亀裂 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | ダンピングヤード | 亀裂等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | 飛散防止フェンス | 破損等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | 遮水工 | 保有水位の異常変動 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | 護岸 | 変状や損傷等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| 余水処理施設 | 希釈槽 | 亀裂等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | 中和槽 | 亀裂等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | 中和槽攪拌機 | 異音等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | 中和槽PH計 | 異常値 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | アルカリ貯留槽 | 亀裂等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | 酸貯留槽 | 亀裂等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | 各種ポンプ | 異音等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | | | |
| | 各種送出配管 | 亀裂等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | 操作盤 | スイッチ異常等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| 下水送出装置 | 取水ポンプ | 異音等 | △ | △ | ○△ | ○△ | △ | △ | △ | △ | | | |
| | 海水ポンプ | 異音等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | A槽 中継ポンプ槽 | 異音等 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | B槽 中継ポンプ槽 | 異音等 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | C槽 中継ポンプ槽 | 異音等 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | D槽 中継ポンプ槽 | 異音等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | 下水送出配管 | 亀裂等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | |
| | | 操作盤 | スイッチ異常等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | | |
| 異常発生時の処置 | 点検の項目、場所 講じた処置の内容 | | 取水ポンプ基礎構造物にやや沈下の変位。要観察継続中。 | 取水ポンプ基礎構造物に若干の変位にて要観察継続中。 | 取水ポンプ・A～C槽ポンプの定期点検実施中。取水ポンプ基礎構造物に若干の変位にて要観察継続中。 | 取水ポンプ・A～C槽ポンプの定期点検実施中。取水ポンプ基礎構造物に若干の変位にて要観察継続中。 | 取水ポンプ・A～C槽ポンプの定期点検完了。取水ポンプ基礎構造物に若干の変位にて要観察継続中。 | 取水ポンプ制御盤の部品交換、移送ポンプNo. 2交換。取水ポンプ基礎構造物に若干の変位にて要観察継続中。 | 取水ポンプ基礎構造物に若干の変位にて要観察継続中。 | 取水ポンプ基礎構造物に若干の変位にて要観察継続中。 | | | |

◎ 異常なし
× 異常あり

△ 要注意
○ 定期点検

▲ 不具合があったが修繕
※ 休転中(オーバーホール)